

宿迁盛友氢能源科技有限公司
宿迁盛友氢能源危废暂存库建设项目竣工环境保护自行验收意见

2022年07月21日，宿迁盛友氢能源科技有限公司组织召开了宿迁盛友氢能源危废暂存库建设项目竣工环境保护自行验收会。验收组由建设单位（宿迁盛友氢能源科技有限公司）、验收监测单位（徐州恒环环境技术有限公司）及专家组成（名单附后）。验收组查看了企业的验收监测报告，现场核实了项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，听取了建设单位和验收监测单位的介绍汇报。

根据《建设项目环境保护管理条例》（修正案）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环评以及批复等要求，形成自行验收意见如下：

一、 工程建设基本情况

（一）建设地点、主要建设内容

- 1) 建设地点：宿迁市生态化工科技产业园南化路28号；
- 2) 性质：扩建；
- 3) 建设规模：宿迁盛友氢能源危废暂存库建设项目；
- 4) 工程组成

项目建设方案及规模见表1，主要设备见表2，辅助及公用工程情况见表3。

表1 项目建设方案及产品情况

环评情况						
构筑物名称	建筑面积(m ²)	层数	结构形式	火灾危险等级	耐火等级	备注
危废暂存库	28	1	砖混+钢结构	乙	二级	-
实际情况						
构筑物名称	建筑面积(m ²)	层数	结构形式	火灾危险等级	耐火等级	备注

危废暂存库	28	1	砖混+钢结构	乙	二级	-
-------	----	---	--------	---	----	---

表 2 项目主要设备一览表

序号	名称	型号	环评配套情况（台/套）	实际配套情况（台/套）	备注
1	消防器材	灭火器	2	2	/
2	磅秤	-	1	1	/
3	推车	-	1	1	/
4	视频监控	-	2	2	/
5	排风系统	-	1	1	/
6	防爆灯	-	2	2	/
7	防雷	-	100	100	/

表 3 辅助及公用工程情况表

工程名称	建设名称	环评设计情况	实际建设情况
主体工程	危废暂存库	28m ²	28m ²
公用工程	给水	本项目不涉及给水	本项目不涉及给水
	排水	本项目不涉及排水	本项目不涉及排水
	供电	市政电力管网供给, 2 万 kWh/a	市政电力管网供给
	废气处理	储存废机油产生的非甲烷总烃	无组织排放, 加强通风
	噪声处理	降噪、隔声、合理布局	降噪、隔声、合理布局
	固废处理	废机油	委托江苏昕鼎丰环保科技有限公司处置
	应急	导流沟、烟雾报警器 1 个、废液收集池 1m ³ 、危废仓库防腐设施、灭火器 2 个	已落实, 跟环评一致

（二）项目审批及建设过程情况

项目审批及建设过程情况见表 4。

表 4 项目审批及建设过程情况

序号	项目	环评审批内容
1	环评	2020 年 10 月南京源恒环境研究所有限公司完成了项目的环境影响报告。

2	环评批复	2020 年 10 月 29 日宿迁市生态环境局对项目环评报告予以批复（宿环建管表 2020135 号）
3	本次验收项目环评内容	宿迁盛友氢能源科技有限公司宿迁盛友氢能源危废暂存库建设项目
4	本次验收项目开工及竣工时间	2021 年 1 月项目取得环评批复后开工建设，2021 年 4 月建设完成并调试投入生产。
5	排污许可证	2022 年 07 月 20 日企业完成了固定污染源排污登记
6	工程实际建设情况	目前，项目的主体工程和环保设施已经建成并投入使用。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目总投资 20 万元，环保投资 2.66 万元，环保投资比例 13.3%。

（四）本次验收的范围

本次验收的范围为：本项目《宿迁盛友氢能源危废暂存库建设项目建设项目环境影响评价报告表》及其批复规定的与建设项目有关的各项环境保护设施。

二、工程变动情况

无

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目为扩建项目，建设用于储存废机油的危废暂存库，不产生生产废水，由于不新增劳动定员，故不新增员工生活污水。

（二）废气

本项目危险固废暂存库正常使用中不产生废气，但在用密封桶储存的过程中将不可避免的少量的非甲烷总烃在危废暂存间直接以无组织形式排放。

（三）噪声

项目采用的噪声防治措施与环评一致，均采用厂房隔声减噪，减少噪声影响。

（四）固体废物

项目不新增定员，营运期不会新增生活垃圾，暂存于危废暂存库的废机油委托宿迁新宇固体废物处置有限公司处置进行处置。

（五）环境信息的公开

已按要求在相关媒体上公示相关信息。

四、环境保护设施调试效果

1) 废气

验收监测期间，项目厂界各监测点非甲烷总烃满足江苏省《大气综合排放标准》（DB32 4041-2021）表 3 中无组织厂界监控点浓度限值标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气综合排放标准》（DB32 4041-2021）中表 2 排放标准限值。

2) 噪声

验收监测期间，厂界噪声（▲1～▲4）的昼间等效声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类排放限值。

五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为该项目竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

- 1) 加强危废仓库通风环境，完善相关台账，确保污染物稳定达标排放；
- 2) 制定企业年度自行监测方案，定期开展自行监测工作；
- 3) 加强公司内部环境保护管理制度建设和职工环境保护业务知识培训，提高环境保护管理水平和职工环境保护意识。
- 4) 建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，项目的废气、噪声和固废经治理后排放浓度和排放量均能达到相应的标准。
- 5) 若改变建设内容和规模，建设单位应按环保部门的有关要求另行申报。

验收组成员（签名）：

日期：

1) 废气

验收监测期间，项目厂界各监测点非甲烷总烃满足江苏省《大气综合排放标准》（DB32 4041-2021）表 3 中无组织厂界监控点浓度限值标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气综合排放标准》（DB32 4041-2021）中表 2 排放标准限值。

2) 噪声

验收监测期间，厂界噪声（▲1~▲4）的昼间等效声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类排放限值。

五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为该项目竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

- 1) 加强危废仓库通风环境，完善相关台账，确保污染物稳定达标排放；
- 2) 制定企业年度自行监测方案，定期开展自行监测工作；
- 3) 加强公司内部环境保护管理制度建设和职工环境保护业务知识培训，提高环境保护管理水平和职工环境保护意识。
- 4) 建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，项目的废气、噪声和固废经治理后排放浓度和排放量均能达到相应的标准。
- 5) 若改变建设内容和规模，建设单位应按环保部门的有关要求另行申报。

验收组成员（签名）：

江明 孙斌
杨成 徐方

日期： 王守标 隐 孙阳

